

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 REALIZACJA

L.P.	Nr projektu	Nazwa projektu	Dzielnica	Koszt projektu	Wydział realizujący projekt	*Sprawozdanie BO za I kwartał 2022, stan na 31 marca 2022 r. (opis postępu prac)
BO 2020						
1	77/20	Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle)	500 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Realizacja zadania będzie możliwa po nabyciu prawa własności wskazanej nieruchomości przez Gminę Opole.
2	23/20	Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)	200 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W związku z negatywną opinią OWKZ rozważana była zmiana zakresu zadania lub lokalizacja na innej działce, jednak decyzją Wnioskodawcy lokalizacja pozostaje bez zmian. WIM przygotowuje wniosek do OWKZ o wydanie wstępnej zgody na realizację zadania.
3	69/20	Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola	DZIELNICOWE - REJON V (Gośławice, Malinka)	150 000	Wydział Sportu	Urząd Miasta wystąpił o zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych.
BO 2021						
4	38/21	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	350 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Wydział Inwestycji Miejskich złożył w WZP dokumenty niezbędne do przygotowania postępowania przetargowego, trwa przygotowanie procedury przetargowej.
5	94/21	Remont alejek w parku osiedlowym	DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej)	260 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Podpisano umowę z wykonawcą Programu Funkcjonalno- Użytkowego.
6	15/21	Obserwatorium astronomiczne	DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze)	80 000	PLO nr I	Projekt zrealizowano
7	30/21	Modernizacja budynku przy ul. Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Wierzbica)	530 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Niewystarczająca ilość środków finansowych do rozpoczęcia realizacji zadania.

8	77/21	"Podaj łapę" – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	Ogólnomiejskie	250 000	ZOO Opole	Przetarg na część zadania pn. Wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu pn. " „Podaj łapę” – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt" został ogłoszony 23.03.2022 r. Termin otwarcia wyznaczono na 07.04.2022 r.
BO 2022						
9	94/22	Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezcie, Świerkle)	240 000	PSP 31	przeprowadzono ekspertyze drożności systemów kanalizacyjnych, zlecono usługę dendrologiczną , zlecono pomiary geodezyjne i projekt podwórza
10	39/22	Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów	DZIELNICOWE - REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)	360 000	Miejski Zarząd Dróg	Przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego
11	103/22	Ogródki dydaktyczne z zieloną strefą relaksu przy PSP Nr 11 W Opolu	DZIELNICOWE - REJON III (Chabry)	120 000	PSP 11	Podpisano umowę z wykonawcą.
12	9/22	Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	DZIELNICOWE - REJON IV (Armii Krajowej)	270 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Podpisano umowę z wykonawcą Programu Funkcjonalno- Użytkowego.
13	58/22	Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	65 000	PSP 15	Realizacja zadania planowana na lipiec,sierpień 2022 r. Z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów i usług budowlanych od sierpnia ubiegłego roku wymagana będzie zmiana zakresu prac
14	50/22	Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	46 900	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach zadania przewidziano zaprojektowanie i wykonanie toru przeszkód w postaci konstrukcji stalowej zakotwionej w gruncie wyposażonej w elementy służące do wykonywania ćwiczeń sprawnościowych. Podłoże pod torem przeszkód oraz jego bezpośrednie otoczenie w postaci nawierzchni bezpiecznej. Zostało ogłoszone postępowanie zakupowe, trwa ocena złożonych ofert.
15	75/22	Bezpieczna V	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	240 000	Miejski Zarząd Dróg	Przygotowanie do procedury udzielenia zamówienia publicznego
16	13/22	Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci	DZIELNICOWE - REJON V (Gosławice, Malinka)	55 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Ustalono zakres realizacji zadania.
17	67/22	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	DZIELNICOWE - REJON VI (Grudzie, Kolonia Gosławicka, Malina)	630 000	Wydział Inwestycji Miejskich	WIM przygotowuje procedurę przetargową.
18	104/22	Willa Skauta – Centrum Integracji Międzypokoleniowej	DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)	368 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Ustalono zakres realizacji zadania.
19	23/22	Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci	DZIELNICOWE - REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)	150 000	ZSP nr 2	Wykonawca sporządza niezbędną dokumentację projektową
20	100/22	Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej - Śródmieście	DZIELNICOWE - REJON VIII (Śródmieście)	310 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Ustalono zakres realizacji zadania.
21	8/22	Renowacja fontanny - dzielnica generalska	DZIELNICOWE - REJON IX (Stare Miasto)	180 000	Wydział Inwestycji Miejskich	W ramach zadania przewidziano sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji istniejącej nieużytkowanej od kilku lat fontanny. Dokonano analizy zakresu niezbędnych prac oraz zagadnień technologicznych uwzględniających istniejący stan infrastruktury technicznej w otoczeniu obiektu. Realizacja zadania podzielona została na dwa etapy: pierwszy - wykonanie dokumentacji projektowej oraz drugi – realizacja robót budowlanych. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

22	44/22	Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej	DZIELNICOWE - REJON X (Nadodrze)	50 000	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Ustalono zakres realizacji zadania.
23	1/22	Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych	DZIELNICOWE - REJON XI (Zaodrze)	220 000	Miejski Zarząd Dróg	Panowany termin realizacji II kwartał
24	42/22	Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	DZIELNICOWE - REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)	450 100	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego
				249 900	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	W miesiącu luty 2022 r. podpisano Umowę z Wykonawcą projektu. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja techniczna zgodnie z terminami wynikającymi z zapisów Umowy.
25	77/22	Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	DZIELNICOWE - REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów)	570 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Niewystarczająca ilość środków finansowych do rozpoczęcia realizacji zadania.
26	7/22	Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie	OGÓLNOMIEJSKIE	1 000 000	Wydział Inwestycji Miejskich	Podpisano umowę z wykonawcą Programu Funkcjonalno- Użytkowego.
27	22/22	Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu	OGÓLNOMIEJSKIE	825 100	Wydział Oświaty	Trwają prace nad dokumentacją do przetargu na wykonawcę
SUMA:				6 400 000		