

Projekt

z dnia

Raport z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku”



Raport z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku”

Urząd Miasta Opola

Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju

Luty 2018

Spis treści

1. Wprowadzenie	3
1.1. Lokalne Programy Rewitalizacji - podejście procesowe	3
1.2. Wdrażanie i finansowanie w ramach Programu	4
1.3. Kierunki działań oraz przedsięwzięcia podstawowe w ramach Programu	5
2. Realizacja działań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 r.	7
2.1. Rozwój aktywności obywatelskiej	7
2.2. Odtworzenie funkcji centrotwórczych ul. Krakowskiej	7
2.3. Ożywienie niezabudowanych przestrzeni publicznych	9
2.4. Rewitalizacja przestrzeni przydworcowych	12
2.5. Rewitalizacja terenów przemysłowych	12
2.6. Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego	14
2.7. Rozwój usług społecznych	14
2.8. Rozwój infrastruktury społecznej	18
3. Źródła informacji	20

1. Wprowadzenie

W myśl *Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020* program rewitalizacji jest inicjowany, opracowywany i uchwalany przez radę gminy, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Stanowi on wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej. W Opolu, **aktualnie obowiązujący program rewitalizacji, został uchwalony przez Radę Miasta Opola w listopadzie 2016 r.** Na podstawie właściwych wytycznych oraz stosownie do zapisów Programu, podlega on cyklicznemu monitoringowi.

Niniejsze opracowanie jest pierwszym raportem z monitoringu. Zadania określone w Programie, z uwagi na upływ czasu od momentu jego uchwalenia, są jeszcze na wczesnym etapie wdrażania lub jeszcze się nie rozpoczęły. Te które są realizowane w większości opierają się na **środkach unijnych, zarówno z poziomu regionalnego i krajowego**. Pierwsze zadania ujęte w Programie powinny zakończyć się w drugiej połowie 2018 roku. Część zadań nie rozpoczęła się z uwagi na brak środków.

1.1. Lokalne Programy Rewitalizacji - podejście procesowe

Programy rewitalizacji stanowią narzędzia zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich. Dokumentami koordynującymi wszelkie procesy wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z kryzysu są **Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR)**. Opracowywane i przyjmowane zwykle przez miasta wieloletnie programy rewitalizacji stanowią instrument programowy określający cele, zasięg terytorialny, planowane działania i sposób pozyskiwania środków finansowych potrzebnych do realizacji przedsięwzięć związanych z odnową miast. Ich opracowanie nie jest obligatoryjne, ale wiąże się z licznymi korzyściami. Prawidłowo zaplanowany proces rewitalizacji, ujęty w ramy LPR, po wielokroć wiązał się i wiąże się z możliwościami aplikowania o fundusze europejskie. Nie inaczej jest w przypadku dokumentu Miasta Opola.

Właściwe wytyczne ministerialne podkreślają, że rewitalizacja to pewien proces. Jego istotą są działania powiązane wzajemnie, integrujące wszystkie wymiary: społeczny, gospodarczy, przestrzenny, techniczny, czy środowiskowy. Co istotne to proces skoncentrowany terytorialnie, prowadzony w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Pierwsze prace nad stworzeniem programu odnowy zdegradowanych przestrzeni miejskich Opola rozpoczęły się w 2004 r., a ich efektem był **Uproszczony Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Opola na lata 2005-2006**, z przedłużeniem do końca grudnia 2007 r. Kolejnym, dokumentem stanowiącym kontynuację zadań rewitalizacyjnych na terenie miasta był **Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015** przyjęty przez Radę Miasta w 2009 r., obejmujący lata odpowiadające ówczesnej perspektywie czasowej wdrażania krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów programowych. Wdrażanie LPR odbywało się poprzez realizację zgłoszonych do programu projektów, na listę planowanych do realizacji działań wpisano 33 zadania, jednocześnie na obszarach kryzysowych podejmowane były działania towarzyszące¹, które przyczyniały się do poprawy sytuacji na tych terenach. W ramach tego Programu m.in. Miasto zrewitalizowało Park na Wyspie Bolko, Uniwersytet Opolski przebudował i rozbudował budynek na potrzeby Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, a Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie wykonało remont i adaptację zabytkowego budynku na potrzeby Hospicjum. Te, jak i inne jeszcze projekty uzyskały wsparcie ze środków europejskich – zarówno szczebla regionalnego i krajowego.


¹ Działania te opisano w raportach z realizacji LPR w latach 2007-2015, które dostępne są na stronie internetowej miasta: www.opole.pl, w zakładce Rozwój Miasta.

Aktualny **Lokalny Program Rewitalizacji Opola do 2023 roku** odpowiada perspektywie czasowej obowiązujących dokumentów programowych na szczeblach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Dokument ten został opracowany w oparciu o zapisy **Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020** oraz z uwzględnieniem zapisów **Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji**. Program obejmuje 8 działań składających się łącznie z 34 projektów, zarówno Miasta, jak i partnerów zewnętrznych. Każde z działań stanowi określoną grupę projektów rewitalizacyjnych. Nie oznacza to, że są one realizowane łącznie, zależnie od siebie, czy przez jeden podmiot. Są one względem siebie komplementarne.

Obszar wybrany do rewitalizacji w ramach **Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku** zajmuje łącznie powierzchnię ok. 1164 ha (co stanowiło w 2016 r. **12,06% całkowitej powierzchni miasta**) i zamieszkiwany jest przez ok. 34,6 tys. osób (tj. **29,06% ogółu ludności miasta**). Tym samym obszar ten spełnia kryteria wielkościowe dla obszarów rewitalizacji, jakie zostały określone w **Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji** i **Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020** (obszar nie większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez nie więcej niż 30% ogółu mieszkańców gminy).

Obszar rewitalizacji w Opolu dzieli się na trzy podobszary zamieszkałe:

- **Śródmieście (1),**
- **Nowa Wieś Królewska (2),**
- **część Zaodrza i Pasięka (3)**
- oraz jeden obszar niezamieszkały – **dawny Folwark przy ul. Partyzanckiej (4).**



ORIENTACJA:



Legenda:
 granica miasta
 obszar rewitalizacji
 drogi
 torowiska
 rzeki, potoki
 lasy, pola
 zieleni miejskiej
 0 500 1000 m

Rys. 1. Wyznaczony obszar rewitalizacji w mieście Opolu

1.2. Wdrażanie i finansowanie w ramach Programu

Wdrażanie Programu obejmuje **współdziałanie różnych podmiotów sfery społeczno-gospodarczej, zarówno Miasta Opola jak i innych jednostek**. Większość projektów w ramach Programu wdrażana jest lub będzie wdrażana bezpośrednio przez Miasto Opole. Wśród projektów ujętych w Programie: 26 to projekty Miasta Opola, a 8 to projekty zgłoszone w trakcie procesu konsultacji społecznych i realizowane przez inne podmioty. Kluczowym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych, przewidzianych w ramach Programu są fundusze unijne. Wsparcie to jest realizowane w ramach dwóch przestrzeni: regionalnej i krajowej.

Bezpośrednie, dedykowane wsparcie w obszarze rewitalizacji realizowane jest w toku **działania 10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**. Jednym z podstawowych i obligatoryjnych warunków ubiegania się o środki z tego źródła było przygotowanie oraz uchwalenie przez Miasto Programu Rewitalizacji. Dokument ten podlegał następnie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą. Aktualnie na liście pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji znajduje się 29 dokumentów, co oznacza,

że nie wszystkie miasta w regionie podjęły się przygotowania tego typu dokumentu lub dokumenty te nie przeszły pomyślnej weryfikacji.

Podmioty, których projekty ujęto w Lokalnym Programie Rewitalizacji Opola do 2023 r. mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków ww. działania RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym. Kwota alokacji na inwestycje wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 r. wyniosła 26,7 mln zł. Należy jednak nadmienić, że ujęcie projektu na liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Programie Rewitalizacji nie było i nie jest równoznaczne z gwarancją zapewnienia finansowania lub współfinansowania zadania. Konkurs, na przedsięwzięcia wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku został już rozstrzygnięty (w końcu października 2017 r.). Do dofinansowania, wg stanu na początek lutego 2018 r., wybrano trzy projekty: jeden zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 i dwa zgłoszone przez Miasto Opole (tab. 1).

Tabela 1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020.

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa wnioskodawcy	Kwota wnioskowanego dofinansowania [mln zł]	Koszt całkowity projektu [mln zł]
1.	<i>Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap I</i>	Miasto Opole	10,5	21,5
2.	<i>Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II</i>	Miasto Opole	11,3	16,4
3.	<i>Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21</i>	TRISO - Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z TRISOMIĄ 21	2,2	3,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Województwa Opolskiego

Jednocześnie projekty rewitalizacyjne mogą być również wspierane w ramach innych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, tj. poza działaniem 10.2 (*Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*).

Kolejnym istotnym źródłem finansowania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w Programie Rewitalizacji jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pomimo, że w powyższym programie operacyjnym nie przewidziano bezpośredniego wsparcia na rzecz procesu rewitalizacji to przewidziano jednak rozwiązania promujące przedsięwzięcia powiązane z programami rewitalizacji.

1.3. Kierunki działań oraz przedsięwzięcia podstawowe w ramach Programu

Lokalny Program Rewitalizacji Opola do 2023 r. wyznacza 8 kierunków działań, w ramach nich określono 34 projekty. Większość to projekty własne Miasta Opola. Spośród wszystkich projektów 8 to przedsięwzięcia zgłoszone przez partnerów Programu w ramach procesu konsultacji społecznych. Są to projekty: TRISO - Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z TRISOMIĄ 21, szkół wyższych: Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, a także Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz SP ZOZ MSWiA w Opolu (tab. 2).

Tabela 2. Kierunki działań, projekty oraz ich realizatorzy wg Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 r.

Kierunki działań		Nazwa projektu		Realizator
1	Rozwój aktywności obywatelskiej	1	Dom Organizacji Pozarządowych (Rewitalizacja kamienicy na rogu ul. Krakowskiej 49/ Damrota 1)	Miasto Opole
		2	Rewitalizacja i adaptacja na cele społeczno-kulturalne zabudowań dawnego folwarku	
2	Odtworzenie funkcji centrowych ul. Krakowskiej	3	Przebudowa na potrzeby głównego pasażu miasta ul. Krakowskiej,	
		4	Kwartał zabudowy śródmiejskiej pomiędzy ul. Krakowską i ul. Żwirki Wigury	
		5	Kwartał zabudowy pomiędzy ul. Krakowską i ul. Kołłątaja	
		6	Iluminacja Rynku i ul. Krakowskiej	
		7	Rewitalizacja placu zabaw przy Młodzieżowym Domu Kultury	
3	Ożywienie niezabudowanych przestrzeni publicznych	8	Plac Jana Pawła II	
		9	Plac św. Sebastiana	
		10	Przebieg publiczna pomiędzy ul. Luboszycką i Pułaskiego	
		11	Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu	
		12	Uporządkowanie i zagospodarowanie skweru przy ul. Szczeszyńskiego	
		13	Uporządkowanie i zagospodarowanie skweru przy Alei Przyjaźni	
		14	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ul. Łąkowej	
		15	Wzmocnienie potencjału przyrodniczego Wyspy Bolko	
4	Rewitalizacja przestrzeni przydrożnych	16	Plac przydrożny Opole Główne / dworzec autobusowy	
		17	Plac przydrożny Opole Wschodnie	
5	Rewitalizacja terenów przemysłowych	18	Rewitalizacja terenu zdegradowanego obejmującego Kamionkę Piast	
		19	Rewitalizacja terenu zdegradowanego obejmującego Kamionkę Bolko	
		20	Rewitalizacja terenu po fabryce samochodów osobowych	
6	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego	21	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego	
7	Rozwój usług społecznych	22	Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu	
		23	Utworzenie świetlicy – klubu dla młodzieży	
		24	Rozwój opieki żłobkowo-przedszkolnej	
		25	Kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	
		26	Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21	TRISO - Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z TRISOMIĄ 21
		27	Integracja społeczna na obszarze Nowej Wsi Królewskiej	Miasto Opole
8	Rozwój infrastruktury społecznej	28	Rewitalizacja budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego	Uniwersytet Opolski
		29	Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6	
		30	Przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanego budynku zabytkowego wraz z terenem przyległym na cele siedziby Instytutu Integralnego Rozwoju Lokalnego w Opolu przy ul. Sempołowskiej 2	Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego
		31	Rewitalizacja obiektów Wydziału Ekonomii i Zarządzania w III Kampusie Politechniki Opolskiej przy ulicy Luboszyckiej w Opolu	Politechnika Opolska
		32	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obrębie budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej	
		33	Rewitalizacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w celu wzmocnienia formuły dostępności instytucji dla mieszkańców i turystów, w tym osób niepełnosprawnych oraz poprawy estetyki miasta	Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
		34	Poprawa stanu technicznego budynku przychodni SP ZOZ MSWiA przy ul. Krakowskiej 44	SP ZOZ MSWiA

Uwagi: kolorem niebieskim zaznaczono projekty zaproponowane przez podmioty zewnętrzne w ramach procesu konsultacji społecznych.

Źródło: opracowanie własne.

2. Realizacja działań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 r.

2.1. Rozwój aktywności obywatelskiej

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
1	<i>Dom Organizacji Pozarządowych (Rewitalizacja kamienicy na rogu ul. Krakowskiej 49/ Damrota 1)</i>	<i>W trakcie realizacji</i>

Zadanie w trakcie realizacji. Przetarg na rewitalizację kamienicy rozstrzygnięto w styczniu 2018 roku. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków RPO WO 2014-2020, które Miasto pozyskało w ramach poddziałania 10.2. *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*. W zakresie rewitalizacji kamienicy zadanie obejmuje: przebudowę elewacji frontowych w rejonie witryn i wejścia głównego, korekty funkcjonowania pomieszczeń wewnętrznych obiektu, budowę wewnętrznego dźwigu osobowego oraz dodatkowego podnośnika dla osób niepełnosprawnych, remont i wykonanie nowych instalacji, docieplenie obiektu w rejonie poddasza, doprowadzenie stanu obiektu do zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej obiektu. Zadanie ma na celu stworzenie przestrzeni do działań społecznych, kulturalnych, artystycznych przy wykorzystaniu istniejącej, ale wymagającej rewitalizacji zabytkowej kamienicy.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
2	<i>Rewitalizacja i adaptacja na cele społeczno-kulturalne zabudowań dawnego folwarku</i>	<i>Nierozpoczęte</i>

Zadanie nierozpoczęte - obejmuje m.in. remont kapitalny budynków, wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie przyległego terenu oraz wprowadzenie nowych funkcji – społeczno-kulturalnych na teren zdegradowany.

2.2. Odtworzenie funkcji centrotwórczych ul. Krakowskiej

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
3	<i>Przebudowa na potrzeby głównego pasażu miasta ul. Krakowskiej</i>	<i>W trakcie realizacji</i>

Zadanie w trakcie realizacji. Przetarg rozstrzygnięty w grudniu 2017 roku. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków RPO WO 2014-2020, które Miasto pozyskało w ramach poddziałania 10.2. *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*. Zadanie obejmuje rewitalizację ul. Krakowskiej na odcinku od Placu Wolności do ulicy Damrota. Przedsięwzięcie dotyczy m.in. nowego zagospodarowania terenu ulicy Krakowskiej i placu przed Filharmonią jako przestrzeni publicznej, pasażu pieszego, nowego układu nawierzchni, elementów zagospodarowania i małej architektury (m.in. fontanna, siedziska), rewitalizacji zieleni istniejącej i uzupełnień zieleni ozdobnej oraz nowego oświetlenia terenu.

Na przedmiotowym terenie zakłada się wykreowanie następujących głównych przestrzeni publicznych:

- *Ulica Krakowska* – jako obszar ciągu pieszego tworzącego przestrzeń społeczną integrującą mieszkańców miasta,
- *Plac Wolności (Pomnik)* – jako miejsce uroczystości i imprez okolicznościowych,
- *Plac obok Filharmonii* – miejsce spotkań i imprez plenerowych (fontanna),
- *Ulica Krakowska 30-36* – jako strefa rekreacyjno-gastronomiczna.



Rewitalizacja ul. Krakowskiej - wizualizacje

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
4	Kwartał zabudowy śródmiejskiej pomiędzy ul. Krakowską i ul. Żwirki Wigury	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji – na etapie trwającego przetargu (ogłoszonego w lutym 2018 r.). Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków RPO WO 2014-2020, które Miasto pozyskało w ramach poddziałania 10.2. *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*. Zadanie obejmuje:

- Rewitalizację wewnątrz kwartałów – uporządkowanie i uatrakcyjnienie zagospodarowania przestrzeni,
- wytworzenie osiowego założenia ciągu pieszego pomiędzy Młynówką a ulicą Krakowską przez ul. Wodną (na zamknięciu osi kompozycyjnej ulicy Wodnej zaprojektowany taras widokowy nad Młynówką),
- stworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej (przebudowa budynku przy ul. Krakowskiej 32).

W ramach inwestycji dotyczącej Centrum Aktywizacji Społecznej planowane jest m.in. stworzenie przestrzeni dla świetlic środowiskowych i ogólnodostępnych świetlic dla mieszkańców. Zadanie obejmuje również stworzenie przestrzeni dla spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Ważna część zadania wiązać się będzie z utworzeniem mieszkań chronionych/ wspomaganych (z przeznaczeniem dla mieszkańców, którzy w wyniku zdarzenia losowego stracili „dach nad głową” lub mieszkania np. „na start” dla dorosłych wychowanków domów dziecka).

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
5	Kwartał zabudowy pomiędzy ul. Krakowską i ul. Kołłątaja	W trakcie realizacji (częściowo)

Zadania w trakcie częściowej realizacji – na etapie rozstrzygniętego przetargu. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków RPO WO 2014-2020, które Miasto pozyskało w ramach poddziałania 10.2. *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*. Rewitalizacji poddany zostanie skwer przy ul. Damrota. Realizowana część zadania dotyczy stworzenia miejsca wypoczynku wśród zieleni poprzez wprowadzenie nowego zagospodarowania, układu ciągów pieszych, nawierzchni, oświetlenia terenu i zieleni ozdobnej, elementów małej architektury oraz realizację centralnego punktu skweru jako piętrowej kompozycji zieleni ozdobnej.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
6	Iluminacja rynku i ulicy Krakowskiej	W trakcie realizacji (częściowo)

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach niego przewidziano wymianę oświetlenia użytkowego oraz budowę oświetlenia dekoracyjnego (iluminacji) obiektów architektonicznych. Część zadania realizowana będzie w ramach przedsięwzięć nr 3-5. Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu ujęta została w budżecie miasta na 2018 rok.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
7	Rewitalizacja placu zabaw przy Młodzieżowym Domu Kultury	Nierozpoczęte - planowane

Zadanie obejmuje realizację integracyjnego placu zabaw i zewnętrznej siłowni. Park pomyślany jest jako przestrzeń do wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Planowane do realizacji w 2018 roku.

2.3. Ożywienie niezabudowanych przestrzeni publicznych

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
8	Plac Jana Pawła II	W trakcie realizacji
9	Plac św. Sebastiana	

Zadania w trakcie realizacji. W zakresie zadania nr 8 - przetarg rozstrzygnięty w listopadzie 2017 roku. Aktualnie trwają prace budowlane. W zakresie zadania nr 9 – przetarg w trakcie przygotowywania. Przedsięwzięcia są współfinansowane ze środków RPO WO 2014-2020, które Miasto pozyskało w ramach poddziałania 5.3.1. *Dziedzictwo kulturowe i kultura* (zadania ujęte w jeden wspólny projekt).



Koncepcja zagospodarowania Placu Jana Pawła II (po lewej) oraz Placu św. Sebastiana

W wyniku inwestycji na terenie obu placów powstaną nowe przestrzenie przeznaczone na cele kulturalne i rekreacyjne. Poprawiona zostanie komunikacja w ich obrębie, poprawie ulegnie też ich estetyka i otoczenie (fontanny, siedziska, oświetlenie, nowe nasadzenia). Realizacja projektu ma na celu również ekspozycję dziedzictwa kulturowego obiektów zlokalizowanych na placach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Opolską Fundacją Filmową OFFFILM, Fundacją Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu, Stowarzyszeniem Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora oraz Fundacją „Dla Dziedzictwa”.

Udział partnerów w projekcie dotyczy prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych i edukacyjnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem. Dzięki inwestycji obie przestrzenie staną się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców oraz turystów, a przede wszystkim stanowią będą potencjał do aktywizacji i integracji społecznej.

Ponadto w projekcie planowane jest również wyposażenie Placu Jana Pawła II. W szczególności zadanie obejmuje dostawę i zakup telebimu wraz z oprogramowaniem.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
10	Przestrzeń publiczna pomiędzy ul. Luboszycką i Pułaskiego	Nierozpoczęte

Zadanie zakłada wymianę zdewastowanej infrastruktury technicznej, wymianę nawierzchni placu, wyznaczenie miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Aktualnie nierozpoczęte.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
11	Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji w ramach partnerstwa-publiczno-prywatnego. Przedsięwzięcie obejmuje dwa etapy. Pierwszy to etap trwającej inwestycji (zaprojektowanie, budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego i zagospodarowanie placu), natomiast drugi etap obejmuje jego eksploatację – zarządzanie przez partnera umowy. Placowi zostanie nadana nowa reprezentacyjna funkcja, a dotychczasowa zostanie przeniesiona do podziemi (parking podziemny).



Prace budowlane na Placu Mikołaja Kopernika (styczeń 2018, fot. Facebook Miasta Opola)

Przedsięwzięcie ma na celu nadanie temu miejscu odpowiedniej rangi w architekturze miasta odpowiadającej zajmowanej lokalizacji oraz planowanej funkcjonalności. Realizacja przedsięwzięcia zapewni mieszkańcom i turystom dostęp do zrewitalizowanego placu Mikołaja Kopernika, jako miejsca spotkań i organizacji imprez masowych o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
12	Uporządkowanie i zagospodarowanie skweru przy ul. Szczeszyńskiego	Nierozpoczęte

Zadanie nierozpoczęte. Założone w Programie przedsięwzięcie, zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych, zakłada stworzenie miejsca wypoczynku, uporządkowanie i zagospodarowanie zaniedbanego skweru w sąsiedztwie Hospicjum. Zadanie dodatkowo obejmuje zagospodarowanie terenu za kościołem nad stawem.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
13	Uporządkowanie i zagospodarowanie skweru przy Alei Przyjaźni	Nierozpoczęte

Zadanie nierozpoczęte. Przedsięwzięcie zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych zakłada stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji, uporządkowanie i zagospodarowanie zaniedbanego skweru przy pętli autobusowej.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
14	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ul. Łąkowej	Częściowo zrealizowane, w przygotowaniu

Zadanie częściowo zrealizowane. Przedsięwzięcie zakłada stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji, uporządkowanie i zagospodarowanie zaniedbanego terenu. Zadanie obejmuje urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni, wyposażenie boisk, elementy małej architektury, ogrodzenie boiska, parking i drogę dojazdową oraz ścieżkę wewnętrzną.

W odniesieniu do głównej części zadania, Miasto wystąpiło z wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach działania 2.5. *Poprawa jakości środowiska miejskiego* POIiŚ 2014-2020. Projekt, którego elementem jest ww. zadanie, przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Na chwilę obecną, z uwagi na wysokość dostępnej alokacji, znajduje się na liście rezerwowej. W przypadku nie otrzymania dofinansowania, miasto ponownie będzie ubiegać się o środki unijne na jego realizację. W ramach dotychczasowych prac, na wskazanym terenie, stworzono wybieg dla psów. Jego otwarcie planowane jest na 2018 rok.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
15	Wzmocnienie potencjału przyrodniczego Wyspy Bolko	Częściowo zrealizowane

Zadanie w ramach Programu obejmowało nasadzenia odtwarzające krzewów i roślinności okrywowej. Dodatkowo założono nasadzenia roślinności wodnej i szuwarowej oraz reintrodukcję kotewki orzecha wodnego i salwinii pływającej. W odniesieniu do tej części przedsięwzięcia zostało ono już zrealizowane. Na ten cel miasto pozyskało dotację ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodatkowo Miasto jest na etapie przygotowawczym do utworzenia parku 800-lecia. Wraz z Lasami Państwowymi złożono wniosek o dotację na ten cel oraz na działania inwentaryzacyjne na obszarze Stobrowskiego Parku Krajobrazowego (poza granicami miasta – projekt partnerski). Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2018 roku.



Prace nasadzeniowe w 2017 r. (po lewej) oraz kotewka po naturalnym rozprzecznięciu po stawie (fot. Archiwum UM Opole)

2.4. Rewitalizacja przestrzeni przydworcowych

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
16	Plac przydworcowy Opole Główne / dworzec autobusowy	W przygotowaniu

Zadanie na etapie przygotowawczym. Zakres zadania obejmuje m.in. odnowę fizyczną obszaru przydworcowego zakładając realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, uporządkowanie terenu i poprawę estetyki przestrzeni przydworcowej oraz budowę parkingów Park&Ride i Park&Bike. Biorąc pod uwagę, iż właściwe rozwiązania projektowe w rejonie dworca kolejowego i autobusowego są istotne dla całego miasta przystąpiono do sporządzenia i opracowania planu miejscowego. Właściwa uchwała Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „plac dworcowy” w Opolu” podjęta została w listopadzie 2017 roku.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
17	Plac przydworcowy Opole Wschodnie	W przygotowaniu

Zadanie na etapie przygotowawczym – przed właściwym przetargiem. Miasto pozyskało środki na jego realizację w ramach większego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie obejmie m.in. budowę autobusowego węzła przesiadkowego, przebudowę odcinków dróg, budowę parkingów P&R oraz B&R, a także budowę ciągów pieszych i rowerowych.

2.5. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
18	Rewitalizacja terenu zdegradowanego obejmującego Kamionkę Piast	W przygotowaniu

Zadanie w trakcie przygotowywania. Dotychczas wykonano inwentaryzację obejmującą kamionkę

w zakresie jakości środowiska. Środki na ten cel pozyskano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Po opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego planowane jest złożenie wniosku o dofinansowania zadania ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (POLiŚ 2014-2020).

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
19	Rewitalizacja terenu zdegradowanego obejmującego Kamionkę Bolko	Nierozpoczęte

Zadanie nierozpoczęte. Przedsięwzięcie zakłada poprawę stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej - w szczególności północnej części kamionki. W 2016 r., przed przyjęciem Programu, wybudowano ścieżkę rowerową przy ul. Marka z Jemielnicy. Środki na ten cel pozyskano z funduszy unijnych.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
20	Rewitalizacja terenu po fabryce samochodów osobowych	W przygotowaniu

Zadanie w trakcie przygotowywania. Obejmuje rewitalizację terenu przy ul. Ozimskiej na potrzeby centrum usług publicznych. W 2017 r. przeprowadzono przetarg na budowę budynku administracji publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała jednak kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nowe Centrum Usług Publicznych zapewni dostęp do wielu usług publicznych i instytucji w jednym miejscu co będzie sprzyjać realizacji idei sprawnej, efektywnej i przyjaznej obsługi mieszkańca. Pierwszym krokiem do powstania CUP był konkurs architektoniczny, jaki miasto we współpracy z Izłą Skarbową zorganizowało przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich – Oddział w Opolu. Konkurs wygrała firma Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. z Wrocławia. W skład CUP będą wchodzić dwa odrębne budynki biurowe administracji samorządowej i rządowej połączone w przyszłości łącznikiem. Planowana całkowita powierzchnia użytkowa zespołu budynków ma wynosić ok. 18 tys.m².



Elementy zwycięskiej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej CUP w Opolu

2.6. Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
21	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków RPO WO 2014-2020, które Miasto pozyskało w ramach poddziałania 5.3.3 *Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej*. Głównym celem projektu jest rewitalizacja i szersze udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego zlokalizowanych na obszarze wzgórza zamkowego w Opolu oraz poprawa oferty kulturalnej i turystycznej miasta. Na całość projektu składają się m.in. następujące zadania:

- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania bramy Zamku Górnego i Budynku Fizyki Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Opolczyka,
- zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Opolczyka na cele rekreacyjne,
- remont schodów łączących Mały Rynek z Pl. Kopernika w Opolu,
- remont placu dolnego przed schodami łączącymi Mały Rynek z Pl. Kopernika w Opolu,
- naprawa elewacji Budynku Głównego i Budynku nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu,
- zakup wyposażenia.

	
Schody przed kościołem po remoncie	Wizualizacja

2.7. Rozwój usług społecznych

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
22	Wsparcie usług opiekuńczych w Opolu	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji. Jego celem jest rozwój usług opiekuńczych w Opolu, poszerzenie ich zakresu i podniesienie jakości w stosunku do dotychczas oferowanych, przede wszystkim w zakresie wsparcia dla osób niesamodzielných.

Miasto Opole, od stycznia 2017 r., realizuje projekt pn. *Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu*, który skierowany jest do osób niesamodzielných. W jego ramach kilkadziesiąt osób przez okres 2 lat zostanie objętych wsparciem w postaci dowozu posiłków, a także usługami opiekuńczymi po 25 godzin miesięcznie. Potrzebujący otrzymują wsparcie w postaci gorącego posiłku, a także pomoc w formie usług opiekuńczych tj.: usługi pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia, czynności gospodarcze (np. dokonywanie niezbędnych zakupów), pomoc w załatwianiu bieżących spraw (np. zamawianie wizyt

lekarskich, kontakt z pielęgniarką środowiskową, towarzyszenie podczas spacerów), pozostałe usługi (np. rehabilitacja). Miasto na ww. projekt, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zdobyło dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Dodatkowo miasto wystąpiło w 2018 r. z wnioskiem o dofinansowanie projektu na dalszy rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych z miasta Opola oraz działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Przedmiotem projektu będzie zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz rozszerzenie oferty w zakresie tych usług. W szczególności będą to:

- usługi opiekuńcze i usługi w ośrodkach wsparcia (o liczbie miejsc pobytu do 30 osób),
- działania wspierające funkcjonowanie osób niesamodzielnych w społeczności lokalnej,
- kompleksowe wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

W projekcie zostanie zapewniona deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie liczby osób pozostających bez opieki, w sytuacji braku wsparcia dla osób niesamodzielnych, głównie starszych lub niepełnosprawnych mieszkańców Opola, pozostających w 1-osob. gospodarstwach domowych o najniższych dochodach. Wnioskodawcą projektu jest Miasto, a jego realizatorami trzy jednostki organizacyjne tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym oraz SDŚ "Magnolia". Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, w tym decyzja o dofinansowaniu projektu to czerwiec 2018 r.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
23	Utworzenie świetlicy – klubu dla młodzieży	W przygotowaniu

Zadanie w trakcie przygotowania. Celem założonego w Programie Rewitalizacji przedsięwzięcia jest prowadzenie działalności na rzecz młodzieży - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i profilaktyka uzależnień.

W końcu 2017 r. Miasto Opole złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu. Miasto aplikuje o środki zewnętrzne z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przeznaczonych na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. W ramach projektu przewiduje się:

- wyjazdy integracyjne (z udziałem dzieci, rodziców zastępczych i rodziców biologicznych) oraz wyjazdową i stacjonarną akademię rodzica,
- wyjazdy aktywizacyjno-integracyjne (z udziałem dzieci będących w pieczy zastępczej),
- stworzenie mobilnych gabinetów terapeutycznych,
- szkolenia zawodowe dla kadry placówek wsparcia dziennego,
- prowadzenie terapii i zajęć ruchowo-artystycznych-językowych,
- warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla młodzieży,
- wycieczki dla dzieci w kierunku rozwoju zainteresowań i integracji.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2018 roku.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
24	Rozwój opieki żłobkowo-przedszkolnej	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji. Celem przedsięwzięcia w części dotyczącej opieki żłobkowej jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę. Zadania z zakresu opieki przedszkolnej dotyczą utworzenia w Opolu nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe. Zadanie aktualnie realizowane jest w ramach trzech projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

- „Rozwój Poprzez Opiekę – Idę do żłobka”,
- „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”,
- „Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej”.

Pierwszy z projektów obejmuje 8 żłobków położonych na terenie Opola, w tym 5 publicznych i 3 niepubliczne tj. „Akademia Kinder Centrum”, „Niedźwiadek”, „Kraina Marzeń”. Miasto Opole wspólnie z Partnerami utworzy oraz utrzyma nowe (przez okres 24 m-cy) i istniejące (przez 12 m-cy) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Opola. W ramach projektu utworzonych zostanie 109 nowych miejsc w żłobkach, w tym 30 w żłobku miejskim nr 3 (ul. Górna). Dodatkowo w ramach projektu planowane jest uruchomienie instytucji opiekuna dziennego.



Rozbudowa żłobka nr 3 – w trakcie inwestycji (2017) oraz po jej zakończeniu (2018), fot. Facebook Opola

W ramach drugiego z projektów Miasto Opole obejmuje projektem 79 publicznych przedszkoli z terenu piętnastu gmin znajdujących się na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Działania w projekcie mają na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe.

W ramach trzeciego z projektów, Miasto Opole oraz Gmina Łubniany, Gmina Ozimek, Gmina Walce, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Popielów, Gmina Strzeleczyki oraz Gmina Zdzeszowice obejmują łącznie 18 przedszkoli publicznych wsparciem z zakresu: tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenia godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego. W odniesieniu do Opola projekt obejmuje utworzenie 125 miejsc przedszkolnych.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
25	Kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane jest w ramach ośmiu projektów, w których Miasto Opole występuje zarówno w roli partnera, jak lidera. Przedsięwzięcia finansowane są ze środków europejskich (RPO WO 2014-2020).

Rozwój kształcenia zawodowego silnie wspierany jest ze środków przeznaczonych dla Aglomeracji Opolskiej. W ramach tej puli Miasto wdraża 5 projektów, a szósty wkrótce się rozpocznie.

Tabela 3. Projekty edukacyjne realizowane przez Miasto Opole ze środków RPO WO 2014-2020 (w ramach Aglomeracji Opolskiej)

Lp.	Tytuł projektu	Typ projektu		Wskaźniki - wsparcie		
		lider	partnerzy	Uczniowie	Nauczyciele	Doposażone placówki oświatowe
1	„Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I...”	RZPWE	Politechnika Opolska Uniwersytet Opolski Miasto Opole	800	64	6
2	„Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II...”			800	64	9
3	„Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III...”			800	64	4
4	Odkrywczy Sekretów Nauki AO...	RZWPE	Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, FRDL, Miasto Opole	1280	61	13
5	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy (1)	Miasto Opole	RZWPE, Powiat: opolski, krapkowicki, Gmina Dobrzeń Wielki, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska	145	10	7
6	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy (3)			225	30	7

Źródło: opracowanie własne

Dodatkowo Miasto realizuje projekt partnerski pt. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Przedsięwzięcie bezpośrednio realizowane jest w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i obejmuje przebudowę budynku na potrzeby nowych pracowni branży gastronomicznej z wyposażeniem i doposażeniem pracowni oraz przebudowę i rozbudowę garaży na potrzeby pracowni z wyposażeniem dla kierunków branży samochodowej. Ponadto Miasto jest partnerem w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”. Główne działania zaplanowane w projekcie obejmują doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego, realizację innowacyjnych zajęć pilotażowych na terenie szkół, organizację staży i praktyk dla uczniów, a także budowę systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z biznesem.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
26	Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji. Zgłoszone w ramach konsultacji społecznych przedsięwzięcie obejmuje przebudowę, remont i wyposażenie budynku w Nowej Wsi Królewskiej celem utworzenia Centrum Aktywności i Rehabilitacji dzieci z Trisomią 21. W powstałym Centrum w ramach realizowanego


projektu zostaną przygotowane sale terapeutyczne, rehabilitacyjna, pokój zajęć integracyjnych, kuchnia, pokój zabaw terapeutycznych – gdzie będą odbywały się zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne indywidualne i grupowe dzieci z Trisomią 21.

Zadanie jest wdrażane bezpośrednio przez TRISO - Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z TRISOMIĄ 21. Na jego realizację Stowarzyszenie aplikowało o środki z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, na zadania wynikające z lokalnych programów rewitalizacji. Projekt został wybrany do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą w 2017 roku.

Aktualnie zadanie jest na etapie zakończonych prac przygotowawczych inwestycji. Ukończona została dokumentacja techniczna, uzyskane ważne pozwolenie na budowę. Trwa procedura wyboru wykonawcy prac budowlanych oraz pozostałych zamówień w ramach projektu. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – luty 2018, a rzeczowe ukończenie inwestycji – wrzesień 2018 roku.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
27	Integracja społeczna na obszarze Nowej Wsi Królewskiej	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji, zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Przedsięwzięcie określone w Programie stanowi zróżnicowaną paletę działań w obszarze włączenia społecznego. W 2017 r. w ramach zadania: wykonano nowe oświetlenie ul. Jagiellonów, a także prowadzono inwestycję w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP nr 2 w Opolu. Aktualnie wykonane jest boisko, bieżnia prosta, skok w dal, a także siłownia. W drugim kwartale 2018 r. wykonana zostanie dodatkowo bieżnia okólna.



Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Nowej Wsi Królewskiej (fot. Archiwum UM Opole)

2.8. Rozwój infrastruktury społecznej

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
28	Rewitalizacja budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego	W przygotowaniu

Zadanie w trakcie przygotowania. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wniosek Uniwersytetu Opolskiego. Uczelnia pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji w ww. zakresie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Postępowania

przetargowe, przeprowadzone trzykrotnie, wykazały jednak, że złożone przez potencjalnych wykonawców oferty, znacznie przekraczają środki zabezpieczone na realizację zadania. Aktualnie planowane jest wystąpienie z wnioskiem zwiększającym kalkulację kosztów wynikających z przeprowadzonych postępowań.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
29	Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6	W częściowym przygotowaniu

Zadanie w trakcie przygotowania. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wniosek Uniwersytetu Opolskiego. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do konkursu na działania wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku oceny merytorycznej projektów złożonych w trybie konkursowym projekt spełnił kryteria wyboru i został przekazany do rozstrzygnięcia konkursu. Nie został on jednak zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru.

W 2018 r. Uniwersytet Opolski planuje sfinansowanie, w ramach środków własnych, prac remontowych umożliwiających wykorzystywanie obiektu (w ograniczonym zakresie, nieodpowiadającym wysokości środków przeznaczonych na to zadanie w projekcie).

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
30	Przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanego budynku zabytkowego wraz z terenem przyległym na cele siedziby Instytutu Integralnego Rozwoju Lokalnego w Opolu przy ul. Sempołowskiej 2	Nierozpoczęte

Zadanie nierozpoczęte. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wniosek Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
31	Rewitalizacja obiektów Wydziału Ekonomii i Zarządzania w III Kampusie Politechniki Opolskiej przy ulicy Luboszyckiej w Opolu	Nierozpoczęte

Zadanie nierozpoczęte z uwagi na brak funduszy. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wniosek Politechniki Opolskiej. Uczelnia stara się o pozyskanie dofinansowania z różnych źródeł, m.in. z funduszy europejskich czy Środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
32	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obrębie budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej	W trakcie realizacji

Zadanie w trakcie realizacji. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wniosek Politechniki Opolskiej. Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z częściową wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz zastosowaniem OZE. Ze względu na zabytkowy charakter elewacji prace prowadzone są w całości od wewnątrz, co nie powoduje zmian w istniejącej elewacji. Prace elewacyjne ograniczono jedynie do odnowienia struktury tynków zewnętrznych oraz ich kolorystyki z zachowaniem istniejącej formy architektonicznej.

Wg informacji na styczeń 2018 r. wykonano około 10% planowanych prac. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich oraz środków własnych Politechniki Opolskiej.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
33	<i>Rewitalizacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w celu wzmocnienia formuły dostępności instytucji dla mieszkańców i turystów, w tym osób niepełnosprawnych oraz poprawy estetyki miasta</i>	<i>Nierozpoczęte</i>

Zadanie nie zostało rozpoczęte. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wniosek KWP w Opolu. Z powodu braku środków własnych na chwilę obecną nie jest realizowany.

Zadanie	Nazwa zadania	Status zadania
34	<i>Poprawa stanu technicznego budynku przychodni SP ZOZ MSWiA przy ul. Krakowskiej 44</i>	<i>Nierozpoczęte</i>

Zadanie nie zostało rozpoczęte. Projekt ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wniosek SP ZOZ MSWiA. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu aplikował w 2017 r. o środki na realizację przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, jednak projekt nie uzyskał dofinansowania.

3. Źródła informacji

Informację przygotowano przy wykorzystaniu informacji Urzędu Miasta Opola, Zarządu Województwa Opolskiego, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, TRISO - Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z TRISOMIĄ 21 oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć aktualne są wg stanu na koniec stycznia 2018 roku.